



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011
ESTADO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS Y APROBADOS POR LOS AGENTES PARTICIPANTES
(SITUACION AL 24 DE ABRIL DE 2018)

A) DENOMINACION PROPUESTA

B) DENOMINACION TECNICA

Prioridad	PIP Cod. SNIP	Nombre del PIP	Monto de Inversión	PIP Cód. SNIP	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	Situación	Ultimo Estudio y Calificación	Monto de Inversión en el Perfil	Monto del Est. Definitivo o Exp. Técnico	Monto del Registro de Variac. en Fase Inversión	Ejecución Financiera SOSEM	Estado del Proyecto	Situación Actual	Unidad Ejecutora
1	168713	FORTALECIMIENTO INVERSION EN NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	1,000,000.00	168713	FORTALECIMIENTO INVERSION EN NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	EN FORMULACION	PERFIL OBSERVADO	999,804.00	0.00	0.00	0.00	DESACTIVADO	LA POLICIA NACIONAL MEDIANTE OFICIO COMUNICA LA IMPOSIBILIDAD DE CREAR UNA NUEVA COMISARIA EN MIRAFLORES	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
2	168782	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE RESCATE Y AUXILIO RAPIDO DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS N° 28 EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	1,000,000.00	168782	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RESCATE Y AUXILIO RAPIDO DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS N° 28, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	VIABLE	PERFIL APROBADO	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	ACTIVO, CULMINADO	VEHICULO ENTREGADO EN NOVIEMBRE 2012 A LA COMPAÑIA DE BOMBEROS MIRAFLORES N° 28	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
3	74828	MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS DE ACCESO AL DISTRITO LIMITE CON SURQUILLO, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	2,265,153.00	74828	MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS DE ACCESO AL DISTRITO LIMITE CON SURQUILLO, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	VIABLE	PERFIL APROBADO	2,054,465.00	2,052,638.04	2,052,638.04	2,092,000.00	ACTIVO, CULMINADO	CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDADES DE LIMA Y MIRAFLORES (50%-50%) PARA FINANCIAR LA OBRA	EMAPE S.A. MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
4	114703	CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO DESDE LA AV. TEJADA HACIA LA AVENIDA REDUCTO EN SENTIDO SUR - NORTE ZONA 10A, 10B, 10C, 11C, 12A, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	843,104.00	114703	MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIO DE LA INTERSECCION EN LA AV. 28 DE JULIO, AV. REDUCTO Y AV. VASCO NUÑEZ DE BALBOA, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	VIABLE	PERFIL APROBADO	1,154,070.00	1,436,903.72	1,436,903.72	1,372,047.21	ACTIVO, CULMINADO	PIP REFORMULADO, EJECUTADO Y FINANCIADO POR LA MML (100%)	EMAPE S.A. MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
5	86902	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CA. BELLAVISTA, CA. RECAVARREN, CA. REVETT Y CA. FAJARDO, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	3,569,363.00	86902	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CA. BELLAVISTA, CA. RECAVARREN, CA. REVETT Y CA. FAJARDO, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	VIABLE	PERFIL APROBADO	3,569,363.00	0.00	0.00	0.00	DESACTIVADO	PIP REFORMULADO POR PIP N° 201099 E INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO-2012	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
6	149702	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. 28 DE JULIO, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	4,575,890.00	149702	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. 28 DE JULIO, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	EN FORMULACION	PERFIL OBSERVADO	4,575,890.00	0.00	0.00	0.00	DESACTIVADO	EL AÑO 2017 SE HIZO EL MANTENIMIENTO DE LA AVENIDA (DE LA CUADRA 9 A LA 14), POR S/ 322,147.50	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
7	81502	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL PASAJE LOS PINOS, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	168,000.00	81502	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL PASAJE LOS PINOS, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	VIABLE	PERFIL APROBADO	168,000.00	0.00	0.00	0.00	DESACTIVADO	LA SGOP COMUNICA QUE LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
8	74575	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS ZONAS 3A, 5A, 5B DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	2,185,872.00	74575	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS ZONAS 3A, 5A, 5B DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	VIABLE	PERFIL APROBADO	2,185,872.00	2,303,895.26	2,303,895.26	2,101,580.82	ACTIVO, CULMINADO	PIP EJECUTADO Y CERRADO	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
PRESUPUESTO TOTAL			15,607,382.00					15,707,464.00	6,793,437.02	6,793,437.02	6,565,628.03			

NOTA IMPORTANTE: En el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2011 (página 21) elaborado por LA gestión municipal 2007-2010, se señala lo siguiente:

"Con relación a las inversiones para el año 2011, se considera inicialmente en el Presupuesto Institucional la suma de **S/ 5,000,000** que serán financiados con recursos propios, así mismo se pone a consideración que luego de efectuar la obligación del pago del endeudamiento en el mes de febrero, se sugiere utilizar la capacidad de endeudamiento de la institución la cual alcanza la suma de S/. 11'000,000 el cual financiará el íntegro de los proyectos del presupuesto participativo".

FUENTE: INVIERTE.PE - Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)

VIA COLECTORA
DE
COMPETENCIA
DE LA MML SE
ENVIA PERFIL Y
EXP. TECNICO A