Id	EDT	Nombre de tarea	Duración
1	**1**	**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN**	**259 días**
2	**1.1**	**CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL**	**225 días**
3	**1.1.1**	**ETAPA DE PLANIFICACIÓN**	**17 días**
4	1.1.1.1	DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO	3 días
5	1.1.1.2	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION	4 días
6	1.1.1.3	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	1 día
7	1.1.1.4	CERCO PERIMETRICO PATIO DE MANIOBRAS	10 días
8	**1.1.2**	**ETAPA DE CONSTRUCCIÓN**	**225 días**
9	**1.1.2.1**	**SUBESTRUCTURA**	**208 días**
10	**1.1.2.1.1**	**CIMENTACION ARCOS**	**194 días**
11	1.1.2.1.1.1	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	3 días
12	1.1.2.1.1.2	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	2 días
13	1.1.2.1.1.3	CONCRETO ESTRUCTURAL - GRADO C 3500	31 días
14	1.1.2.1.1.4	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	18 días
15	1.1.2.1.1.5	ACERO DE REFUERZO A615 GRADO 60	7 días
16	1.1.2.1.1.6	MICROPILOTES Ø200	104 días
17	**1.1.2.1.2**	**ESTRIBOS**	**208 días**
18	1.1.2.1.2.1	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	2 días
19	1.1.2.1.2.2	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	2 días
20	1.1.2.1.2.3	CONCRETO ESTRUCTURAL - GRADO C 3500	6 días
21	1.1.2.1.2.4	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	3 días
22	1.1.2.1.2.5	ACERO DE REFUERZO A615 GRADO 60	7 días
23	**1.1.2.2**	**SUPERESTRUCTURA**	**225 días**
24	**1.1.2.2.1**	**ESTRUCTURA METALICA**	**225 días**
25	1.1.2.2.1.1	ARCOS EN ACERO (TUBOS Ø800/30) L=111.5X2=223m	40 días
26	1.1.2.2.1.2	TUBOS PILARES EN ACERO DE CONEXION CON TABLERO (Ø600/25)	10 días
27	1.1.2.2.1.3	TABLERO EN ACERO 230kg/m2x8.00mx106.00m	60 días
28	1.1.2.2.1.4	GRANALLADO PARA ESTRUCTURA METALICA	60 días
29	1.1.2.2.1.5	MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS	140 días
30	1.1.2.2.1.6	FALSO PUENTE	7 días
31	**1.1.2.2.2**	**PAVIMENTACION EN CONCRETO PREFABRICADO**	**28 días**
32	1.1.2.2.2.1	ELEMENTOS 40x12x99,3	28 días
33	**1.1.2.2.3**	**PAVIMENTACION EN VIDRIO ESTRUCTURAL**	**10 días**
34	1.1.2.2.3.1	ELEMENTOS (80x6x99,3)x2	10 días
35	**1.1.2.2.4**	**BARRERAS DE PROTECCION**	**45 días**
36	1.1.2.2.4.1	MONTANTES EN ACERO INOXIDABLE L=3,25m	40 días



Proyecto: Gantt
Fecha: mar 22/12/20

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración
37	1.1.2.2.4.2	BARANDAS PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE	7 días
38	1.1.2.2.4.3	CRISTAL INASTILLABLE	45 días
39	**1.1.2.3**	**VARIOS**	**21 días**
40	1.1.2.3.1	ILLUMINACION E INSTALACIONES ELECTRICAS, TABLERO, CAJAS Y POZOS DE TIERRA	7 días
41	1.1.2.3.2	CANALETAS DE FLUJO DE AGUA, CONDUCTORES Y TUBERIAS	7 días
42	1.1.2.3.3	PRUEBA DE CARGA DEL PUENTE	7 días
43	1.1.2.3.4	APOYO DE NEOPRENO PARA AISLAMIENTO SISMICO	7 días
44	1.1.2.3.5	JUNTAS DE DILATACION	7 días
45	1.1.2.3.6	TOPE TRANSVERSAL	7 días
46	1.1.2.3.7	CONTROL GEOMETRICO DEL PUENTE	14 días
47	1.1.2.3.8	SISTEMA AUDIOVISUAL	7 días
48	**1.1.2.4**	**SEÑALIZACION**	**7 días**
49	1.1.2.4.1	SEÑALIZACION VERTICAL	7 días
50	**1.2**	**CONSTRUCCION DE ACCESOS - CORREDOR**	**225 días**
51	**1.2.1**	**ETAPA DE PLANIFICACIÓN**	**16 días**
52	**1.2.1.1**	**OBRAS URBANAS**	**16 días**
53	**1.2.1.1.1**	**OBRAS PRELIMINARES**	**16 días**
54	1.2.1.1.1.1	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1 día
55	1.2.1.1.1.2	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	7 días
56	1.2.1.1.1.3	CERCO PROVISIONAL CON POSTES DE MADERA Y MALLA RASCHELL	7 días
57	1.2.1.1.1.4	SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES	2 días
58	1.2.1.1.1.5	LIMPIEZA DE TERRENO (MANUAL)	5 días
59	**1.2.2**	**ETAPA DE CONSTRUCIÓN**	**225 días**
60	**1.2.2.1**	**DEMOLICIONES**	**90 días**
61	1.2.2.1.1	DEMOLICION DE MURETES CON EQUIPO	14 días
62	1.2.2.1.2	DEMOLICION DE SUPERFICIES SIMPLES	14 días
63	1.2.2.1.3	CORTE DE VEREDA CON DISCO	90 días
64	1.2.2.1.4	ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES	90 días
65	**1.2.2.2**	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**134 días**
66	1.2.2.2.1	CORTE MASIVO CON RETROEXCAVADORA (INC. ACARREO HASTA PARTE SUPERIOR DE PQUE.)	90 días
67	1.2.2.2.2	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	90 días
68	1.2.2.2.3	PERFILADO Y COMPACTACION EN SUBRASANTE	120 días
69	1.2.2.2.4	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	90 días
70	**1.2.2.3**	**PAVIMENTOS**	**97 días**
71	1.2.2.3.1	AFIRMADO E=0.10M	60 días

Proyecto: Gantt
Fecha: mar 22/12/20

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración
72	1.2.2.3.2	CONTRAPISO DE CONCRETO E=0.10M	90 días
73	1.2.2.3.3	DADO DE CONCRETO INC. ENCOFRADO	90 días
74	1.2.2.3.4	ADOQUIN DE CONCRETO COLOR GRIS 8CM. INC. BASE DE ARENA	90 días
75	1.2.2.3.5	PISO BALDOSA DE TERRAZO	90 días
76	1.2.2.3.6	DECK DE CONCRETO 60X20X4CM	90 días
77	1.2.2.3.7	BALDOSA PODOTACTIL TIPO GUÍA	90 días
78	1.2.2.3.8	BALDOSA PODOTACTIL TIPO ALERTA	90 días
79	**1.2.2.4**	**OBRAS DE CONCRETO SIMPLE**	**90 días**
80	1.2.2.4.1	SLURRY SEAL CON EMULSION ASFALTICA E=1"	75 días
81	1.2.2.4.2	IMPRIMACION ASFALTICA	90 días
82	1.2.2.4.3	SARDINEL 0.20 x 0.40. INC. ENCOFRADO	90 días
83	1.2.2.4.4	PISO DE CONCRETO BRUÑADO f'c=280 kg/cm2 E=0.10 m	90 días
84	1.2.2.4.5	PISO DE CONCRETO SEMIPULIDO f'c=280 kg/cm2 E=0.10 m	90 días
85	1.2.2.4.6	TERMINACIÓN DE MURO	30 días
86	**1.2.2.5**	**OBRAS DE CONCRETO ARMADO**	**120 días**
87	1.2.2.5.1	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	90 días
88	1.2.2.5.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL	90 días
89	1.2.2.5.3	CONCRETO f'c=280 kg/cm2 SARDINEL ARMADO	90 días
90	**1.2.2.6**	**SISTEMA DE RIEGO**	**90 días**
91	1.2.2.6.1	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC	90 días
92	1.2.2.6.2	EQUIPO DE RIEGO TECNIFICADO	90 días
93	1.2.2.6.3	AUTOMATIZACION DE RIEGO TECNIFICADO	90 días
94	1.2.2.6.4	CABEZAL DE FILTRACION Y FERTILIZACION	90 días
95	1.2.2.6.5	CABEZAL DE BOMBEO	90 días
96	1.2.2.6.6	INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO	90 días
97	**1.2.2.7**	**ARQUITECTURA Y PAISAJISMO**	**220 días**
98	**1.2.2.7.1**	**MOBILIARIO URBANO**	**155 días**
99	1.2.2.7.1.1	BANCA DE CONCRETO	120 días
100	1.2.2.7.1.2	BANCA MODELO MIRAFLORES	120 días
101	1.2.2.7.1.3	BANCA MODELO BARRANCO	120 días
102	1.2.2.7.1.4	MÓDULO TURÍSTICO	14 días
103	1.2.2.7.1.5	BINOCULARES	14 días



Proyecto: Gantt
Fecha: mar 22/12/20

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración
104	1.2.2.7.1.6	APARCA BICICLETAS	14 días
105	1.2.2.7.1.7	APOYO ISQUIÁTICO	14 días
106	1.2.2.7.1.8	BARANDAS DE ACERO INOXIDABLE	120 días
107	1.2.2.7.1.9	BASURERO DE 2 CUERPOS	120 días
108	1.2.2.7.1.10	BASURERO DE 5 CUERPOS	120 días
109	1.2.2.7.1.11	CONTENEDOR SOTERRADO	60 días
110	1.2.2.7.1.12	ALCORQUE	14 días
111	1.2.2.7.1.13	PERGOLA DE MADERA TECHO SOL Y SOMBRA	30 días
112	**1.2.2.7.2**	**SEÑALIZACIÓN**	**30 días**
113	1.2.2.7.2.1	HITO DE UBICACIÓN	30 días
114	1.2.2.7.2.2	NOMBRE DE PLAZA O PARQUE	30 días
115	1.2.2.7.2.3	POSTE DE ORIENTACIÓN	30 días
116	1.2.2.7.2.4	SEÑAL ESPACIO PARA DISCAPACITADOS	30 días
117	1.2.2.7.2.5	SEÑAL DE ALERTA CICLOVÍA	30 días
118	1.2.2.7.2.6	SEÑAL DE OBLIGATORIO DESCENDER DE BICICLETA	30 días
119	1.2.2.7.2.7	SEÑAL DE ESTACIONAMIENTO DE MICROMOVILIDAD	30 días
120	**1.2.2.7.3**	**PAISAJISMO**	**60 días**
121	**1.2.2.7.3.1**	**VARIOS**	**60 días**
122	1.2.2.7.3.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONFITILLO	60 días
123	1.2.2.7.3.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRASS AMERICANO	60 días
124	1.2.2.7.3.1.3	TRANSPORTE DE ESPECIES DEL VIVERO AL LUGAR DE DESTINO	60 días
125	**1.2.2.7.4**	**CICLOVÍA**	**82 días**
126	1.2.2.7.4.1	RETIRO DE DELINEADORES (INC. RESANE DE PAVIMENTO)	14 días
127	1.2.2.7.4.2	DELINEADORES	30 días
128	1.2.2.7.4.3	BOLARDOS	30 días
129	1.2.2.7.4.4	PINTURA DE TRÁNSITO PARA CICLOVÍA, INC. SARDINEL	60 días
130	**1.2.2.7.5**	**CORREDOR**	**15 días**
131	1.2.2.7.5.1	LADRILLO PASTELERO EN MURO DE LADRILLO	15 días
132	1.2.2.7.5.2	PINTADO Y RESANE DE MUROS DE LADRILLO	15 días
133	1.2.2.7.5.3	PIEDRA EN TERMINACIÓN DE MURO	15 días
134	**1.2.2.8**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**194 días**
135	**1.2.2.8.1**	**DEMOLICIONES**	**90 días**



Proyecto: Gantt
Fecha: mar 22/12/20

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración
136	1.2.2.8.1.1	CORTE DE VEREDA CON DISCO	90 días
137	1.2.2.8.1.2	DEMOLICION DE SUPERFICIES SIMPLES	90 días
138	1.2.2.8.1.3	ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES	90 días
139	**1.2.2.8.2**	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**97 días**
140	1.2.2.8.2.1	EXCAVACIÓN PARA ZANJAS (MANUAL)	90 días
141	1.2.2.8.2.2	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO	90 días
142	1.2.2.8.2.3	REFINE Y COMPACTACIÓN DE ZANJA	90 días
143	1.2.2.8.2.4	CAMA DE ARENA H=0.05M	90 días
144	**1.2.2.8.3**	**SALIDAS**	**30 días**
145	1.2.2.8.3.1	SALIDA PARA LUMINARIA	30 días
146	**1.2.2.8.4**	**ALIMENTADORES**	**30 días**
147	1.2.2.8.4.1	CABLE NYY 2-1x4mm2 + 4mm2	30 días
148	1.2.2.8.4.2	CABLE NYY 3-1x10mm2 + 6mm2	30 días
149	1.2.2.8.4.3	CABLE NYY 3-1x120mm2	30 días
150	1.2.2.8.4.4	CABLE NYY 3-1x120mm2 + 25mm2	30 días
151	1.2.2.8.4.5	CABLE NYY 3-1x16mm2 + 10mm2	30 días
152	1.2.2.8.4.6	CABLE NYY 3-1x25mm2 + 16mm2	30 días
153	1.2.2.8.4.7	CABLE NYY 3-1x35mm2 + 25mm2	30 días
154	1.2.2.8.4.8	CABLE NYY 3-1x70mm2 + 25mm2	30 días
155	1.2.2.8.4.9	CABLE NYY 3-1x95mm2	30 días
156	**1.2.2.8.5**	**LUMINARIAS**	**60 días**
157	1.2.2.8.5.1	LUMINARIA PEATONAL	60 días
158	1.2.2.8.5.2	BALIZA	60 días
159	1.2.2.8.5.3	LUMINARIA EMPOTRADA EN TIERRA	60 días
160	1.2.2.8.5.4	LUMINARIA EMPOTRADA PARA MONUMENTOS	60 días
161	1.2.2.8.5.5	LUMINARIA EMPOTRADA EN PILETA	60 días
162	1.2.2.8.5.6	LUMINARIA LED	60 días
163	1.2.2.8.5.7	LUMINARIA EN MURETES	60 días
164	**1.2.2.8.6**	**TABLEROS ELECTRICOS**	**14 días**
165	1.2.2.8.6.1	TABLERO TD-1	14 días
166	1.2.2.8.6.2	TABLERO TD-2	14 días
167	1.2.2.8.6.3	TABLERO TD-3	14 días



Proyecto: Gantt
Fecha: mar 22/12/20

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración
168	1.2.2.8.6.4	TABLERO STD-3	14 días
169	**1.2.2.8.7**	**OBRAS DE CONCRETO**	**30 días**
170	1.2.2.8.7.1	CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 EN SOLADOS	30 días
171	1.2.2.8.7.2	CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VEREDA	30 días
172	1.2.2.8.7.3	CIMENTACIÓN DE POSTES	30 días
173	**1.2.2.8.8**	**INTEFERENCIAS**	**30 días**
174	1.2.2.8.8.1	REUBICACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN	30 días
175	**1.2.2.8.9**	**VARIOS**	**66 días**
176	1.2.2.8.9.1	SISTEMA PUESTA A TIERRA DE BAJA TENSIÓN	45 días
177	1.2.2.8.9.2	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 80KW 460/220V	14 días
178	1.2.2.8.9.3	BANDEJA LISA DE 400X100 CON TAPA	30 días
179	**1.3**	**ETAPA DE CIERRE**	**15 días**
180	1.3.1	Desmontaje de Instalaciones Provisionales	9 días
181	1.3.2	Retiro de Maquinarias y Equipos	7 días



Proyecto: Gantt
Fecha: mar 22/12/20

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	