

PRIMER INFORME SEMESTRAL

**COMITÉ DE VIGILANCIA DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012**

PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012

De conformidad con lo establecido en el Título IV, Artículo 13, inciso g de la Ordenanza N° 353 del 28 de Junio de 2011 cumplimos con presentar al Consejo de Coordinación Local Distrital, en cumplimiento de nuestras funciones, el informe semestral (período de Septiembre 2011 a Marzo 2012) reseñando nuestras actividades y resultados de las mismas, así como nuestras conclusiones y recomendaciones:

PROYECTOS APROBADOS DENTRO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012, EN ORDEN PRIORITARIO:

1. **Denominación original:** Reforzamiento de la capacidad de respuesta de los bomberos de Miraflores con la compra de una unidad escalera telescópica
Última denominación técnica: Mejoramiento del servicio contraincendio y de rescate de altura de la Compañía de Bomberos Miraflores 28 Distrito de Miraflores-Lima-Lima
2. **Denominación original:** Remozamiento de la calle Alfonso Ugarte (3 cuadras)
Última denominación técnica: Mejoramiento de los componentes urbanísticos de la Calle Alfonso Ugarte, Distrito de Miraflores-Lima-Lima
3. **Denominación original:** Mejoramiento de la Flota, renovación del parque automotor y motocicletas de seguridad ciudadana
Última denominación técnica: Ampliación y mejoramiento de la capacidad operativa de patrullaje del servicio de Seguridad Ciudadana, distrito de Miraflores-Lima-Lima
4. **Denominación original:** enmallado del acantilado para su total verdeamiento y seguridad ante derrumbes
Última denominación técnica: Mejoramiento de los Acantilados de la Costa Verde, Distrito de Miraflores-Lima-Lima
5. **Denominación original:** Central de Comando/Emergencia ubicado en el Tercer Piso de la Base de Serenazgo Av. Arequipa
Última denominación técnica: Ampliación del local de Seguridad Ciudadana de la Av. Arequipa, Distrito de Miraflores Lima-Lima
6. **Denominación original:** Recuperación de Bermas laterales en Av. Grau
Última denominación técnica: Rehabilitación y mejoramiento de las bermas laterales de la Av. Grau sector 4B Distrito de Miraflores-Lima-Lima



7. **Denominación original:** Instalación de un sistema de distribución del recurso hídrico para la activación de la red de aspersores en la vía central de la Av. Arequipa Distrito de Miraflores
Última denominación técnica: Instalación de un sistema de distribución de recurso hídrico para la activación de la red de aspersores de la vía central de la Av. Arequipa Distrito de Miraflores
8. **Denominación original:** Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial de la calle Bellavista, Calle Recavarren. Calle Revett y Calle Fajardo Distrito de Miraflores
Última denominación técnica: Mejoramiento de la infraestructura vial de las calles pertenecientes al sector 8C, distrito de Miraflores- Lima-Lima

ACTIVIDADES REALIZADAS E INFORMACIÓN OBTENIDA – CRONOLOGÍA

22 de Agosto de 2011: Primera reunión del Comité de Vigilancia PP 2012 en la cual se acordó por unanimidad lo siguiente:

- Elegir a la Sra. Eugenia Sessarego Melgar de Márquez de la Plata como Representante del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2012
- Solicitar al Alcalde una reunión con los Gerentes de Obras y Servicios Públicos, Seguridad Ciudadana, Planificación y Presupuesto y Participación Vecinal
- Hacer seguimiento de los proyectos aprobados correspondientes al Presupuesto Participativo 2011
- Solicitar al Gerente de Participación Vecinal el Informe y el Libro de Actas del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2011

9 de septiembre de 2011: ceremonia de juramentación del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2011.

Hicieron uso de la palabra el señor Alcalde y la representante del Comité de vigilancia PP 2012, Sra. Eugenia Sessarego Melgar de Márquez de la Plata la cual hizo hincapié en las funciones del comité que representa, contenidas en el título IV, Artículo 13, incisos a, b, c, d. e, f g. De la Ordenanza N°353-2011. Adicionalmente solicitó al Alcalde una reunión conjunta con los gerentes de Planificación, de Obras y Servicios Públicos, de Seguridad Ciudadana, solicitud que formalizaría por escrito

12 de Septiembre de 2011: Carta externa 31649-2011 reiterando y formalizando solicitud expresada oralmente en la ceremonia de juramentación sobre reunión con los Gerentes de Planificación y Presupuesto, Obras y Servicios Públicos y Seguridad Ciudadana

20 de Septiembre de 2011. Reunión conjunta del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2012 con el Gerente de Obras Públicas, Gerente de Seguridad Ciudadana, Gerente de Planificación y Gerente de Participación Vecinal en el salón del Concejillo. Se trató la siguiente Agenda:



- Perfil y SNIP de los proyectos aprobados, cronograma de elaboración y obtención
- Cronograma de ejecución de Obras que cuentan ya con SNIP
- Informe sobre ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo 2011

Se solicitó a la Gerente de Planificación el proporcionar el compendio de normas sobre Obras del Presupuesto Participativo así como el Cronograma de Ejecución de Proyectos Presupuesto Participativo 2012

22 de Septiembre de 2011: Carta externa N°33277-2011 a la Secretaria General del Municipio solicitándole el informe sobre la situación actual de los proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo 2011 incorporados al Presupuesto Municipal 2011

30 de Septiembre de 2011: Carta N°610-2011-SG/MM de la Secretaria General Roxana Calderón Chávez solicitando cinco días útiles adicionales para atender solicitud formulada por el Comité de Vigilancia PP 2012 mediante Carta Externa 33277-2011 "en vista que las unidades orgánicas competentes se encuentran efectuando la búsqueda de lo requerido para poder dar atención a su solicitud"

3 de Octubre de 2011: Carta N° 614-2011-SG/MM de la Secretaria General, Roxana Calderón Chávez informando sobre los Proyectos Correspondientes al Presupuesto Participativo 2011 adjuntando:

Estado de los Proyectos del Presupuesto Participativo 2011 en el Sistema Nacional de Inversión Pública

Situación Presupuestal de los proyectos del Presupuesto Participativo 2011 incorporados en el Presupuesto Institucional al 30/09/2011

Copia de la lista de Proyectos Priorizados, Presupuesto Participativo 2011

Formato A-3/GL (Presupuesto de Gastos 2011)

Oficio N°408-MML/GMM (copia simple)

Oficio N°050-2011-ALC/MM (copia simple)

Oficio N° 407-MML/GMM (copia simple)

Oficio N° 18-2011-GM/MM (copia simple)

Formato SNIP-03 Ficha de Registro Banco de Proyectos SNIP 168782

(Mejoramiento del Servicio de Rescate y Auxilio Rápido de la compañía de Bomberos Miraflores 28)

Formato SNIP-03-Ficha de Registro Banco de Proyectos SNIP 168713

Fortalecimiento Inversión en nueva infraestructura para seguridad ciudadana en la zona de Santa Cruz, Miraflores)

Formato SNIP-03-Ficha de Registro Banco de Proyectos SNIP 74828

(Mejoramiento de las zonas de acceso al distrito límite con Surquillo)

Formato SNIP-03-Ficha de Registro Banco de Proyectos SNIP 114703

(Mejoramiento de los niveles de servicio de la intersección en la Av. 28 de Julio, av. Reducto y Av. Vasco Núñez de Balboa)

Formato SNIP-03-Ficha de Registro Banco de Proyectos SNIP 74575

(Rehabilitación y Mejoramiento de la infraestructura vial de las zonas 3ª, 5ª, 5B del distrito de Miraflores)



4 de Octubre de 2011: Carta 616-2011-SG/MM La Secretaría General del Municipio remite copia del Informe Final de Resultados del Proceso de Presupuesto Participativo para el año Fiscal 2012 incluyendo cronograma de ejecución de proyectos priorizados en dicho proceso

10 de Noviembre de 2011: Carta externa N°40219-2011 al Gerente de Participación Vecinal solicitando el Informe y el Libro de Actas del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2011

16 de Noviembre de 2011: la Gerencia de Participación Vecinal hace entrega del Libro de Actas conteniendo las Actas del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo que van del folio dos al folio diez.

28 de Noviembre de 2011: Segunda Reunión del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2012.

29 de Noviembre de 2011: Reunión con el Gerente de Participación Vecinal en la cual se concretó el recorrido por los lugares donde deberán ejecutarse obras del PP 2012

6 de Diciembre de 2011: Por la vía electrónica la Sra. Carmen Mancilla, Gerente de Planificación y Presupuesto nos hizo llegar la normativa solicitada en la reunión del 20 de Septiembre consistente en los siguientes dispositivos legales:

- Decreto Supremo N° 142-2009-EF
- Normas Legales – Instructivo para el presupuesto Participativo basado en resultados:
 - * Instructivo N° 001-2010-EF/76.01
 - * Resolución Directoral N° 007-2010-EF/76.01
- Ley Marco del Presupuesto Participativo – Ley N° 28056

20 de Diciembre de 2011: fecha inicialmente establecida para el Recorrido de los lugares donde se realizarán las Obras del Presupuesto Participativo 2012. Se frustró por la explosión ocurrida en la Calle Juan Fanning. Se reprogramó para el 6 de enero de 2012

6 de Enero de 2012: Recorrido bajo la conducción del Ing. Alejandro Moreno, Gerente de Obras y Servicios Públicos El recorrido incluyó:

Calles Bellavista, Recavarren, Revett ,Fajardo y Fco. De Paula (Zona 8c)
Calle Alfonso Ugarte
Bermas Calle Grau
Acantilados Costa Verde
Instalaciones de Seguridad Ciudadana



31 de enero de 2012: Carta N°014-2012-GPV/MM del Gerente de Participación Vecinal adjuntando los documentos correspondientes a los Proyectos de Inversión Pública aprobados y declarados viables en el ejercicio del año fiscal 2012: Dichos proyectos son:

- PIP 152699- RED ASPERSORES
- PIP 1886504 CALLE ALFONSO UGARTE
- PIP 2001037 BERMAS GRAU
- PIP 201099 REHABILITACIÓN ZONA 8C

9 de Marzo de 2012: la Econ. Carmen Mancilla, Gerente de Planificación y Presupuesto, atendiendo a la solicitud efectuada oralmente por la Representante del Comité de Vigilancia el día Lunes 5 de Marzo le hace llegar vía correo electrónico el cuadro conteniendo el informe situacional de los proyectos del PP 2012 al 9 de Marzo de 2012

13 de Marzo de 2012: Presentación en Mesa de Partes de las Cartas Externas 9684-2012,9683-2012,9682-2012,9681-2012,9680-2012,9679-2012, 9678.2012,9676-2012,9674-2012,9673-2012,9671-2012, 9670-2012,9668-2012, solicitando a los Gerentes de Obras y Servicios Públicos y de Seguridad Ciudadana información y documentación detallada de cada uno de los proyectos siguientes:

Correspondientes al Presupuesto Participativo 2011:

- Compra de unidad de rescate y auxilio rápido (para los bomberos)
- Comisaría de Santa Cruz
- Mejoramiento de Limite con Surquillo
- Rampa Vía Expresa a Av. Tejada
- Rehabilitación Vial en la Zona 8c

Correspondientes al Presupuesto Participativo 2012

- Aspersores en la Av. Arequipa
- Rehabilitación y mejoramiento de bermas en Av. Grau
- Ampliación del local de Seguridad Ciudadana
- Reforzamiento acantilados Costa Verde
- Remozamiento calle Alfonso Ugarte
- Renovación Parque Automotor de Seguridad Ciudadana
- Compra de escalera telescópica (para los bomberos)

26 de Marzo de 2012: Reunión del Comité de Vigilancia PP 2012 en la cual se acordó solicitar al Alcalde una reunión extraordinaria del CCLD para en ella exponer nuestro informe semestral, entregarle la versión escrita del mismo y transmitir dicha reunión a través de MIRATV para información en simultáneo de nuestros mandantes los vecinos mirafloresinos. Se acordó también presentar sendas cartas externas a los Gerentes de Obras y Servicios Públicos y de Seguridad Ciudadana reiterándoles lo solicitado en las cartas externa presentadas el 13 de Maro de 2012.



27 de Marzo de 2012 : Presentación en Mesa de Partes de la Cartas Externas No. 11408-2012 dirigida al Alcalde, No.11398-2012 dirigida al Gerente de Obras y Servicios Públicos y 11399-2012 dirigida al Gerente de Seguridad Ciudadana referidas a lo acordado en la reunión del Comité de Vigilancia del día anterior

30 de Marzo de 2012: carta N° 54-2012-GOSP-MM del Gerente de Obras y Servicios Públicos, Ing. Alejandro Moreno Bocanegra, en respuesta a las cartas presentadas el 13 y el 27 de Marzo de 2012 adjuntando dos cuadros con la relación de las obras consideradas en los Presupuestos Participativos 2012, señalando además que en cuanto a la información documentada solicitada siendo esta excesiva podemos acercarnos para su revisión a la Sub Gerencia de Obras Publicas. Que en el caso de requerir copias de dicha documentación éstas tienen un costo ya que se encuentra esta información sujeta a lo dispuesto por el Texto Único De Servicios No Exclusivos – TUSNE

2 de Abril de 2012: por la vía electrónica la Gerente de Planificación y Presupuesto envía dos cuadros correspondientes a los informes situacionales de los proyectos de los Presupuestos Participativos 2011 y 2012 al 28 de Marzo de 2012

10 de Abril de 2012: Carta N° 03-2012-GSC/MM de la Gerencia de Seguridad Ciudadana remitiendo documentos solicitados mediante cartas externas Nos. 9668-2012,9670-2012,9671-2012 y 9673-2012

18 de Abril de 2012: el señor Rudi Rodas Mendizábal se apersona en la Sub Gerencia de Obras Públicas a fin de efectuar la revisión de la documentación concerniente a los proyectos a cargo de la Gerencia de Obras y Servicios Públicos

ESTADO DE LOS PROYECTOS AL 28 DE MARZO DE 2012

Proyectos del Presupuesto Participativo 2011 enumerados en orden prioritario

- Mejoramiento del Servicio de Rescate y Auxilio de la Compañía de Bomberos Miraflores 28 (Código SNIP 168782): la Buena Pro fue consentida el 19 de Diciembre de 2011, el contrato se suscribió el 26 de Diciembre de 2011. Plazo de ejecución 160 días calendarios. El vehículo se encuentra en diseño y construcción El contrato mencionado es el N° 0059-2011 suscrito entre la Municipalidad de Miraflores y el Consorcio Amézaga Arellano S.A.C. Ingenieros y Bertonati Technologies S.A. (Gerencia de Seguridad Ciudadana).
- Fortalecimiento inversión en nueva infraestructura para Seguridad Ciudadana de la zona de Santa Cruz Miraflores (Código SNIP 168713): perfil observado. Levantamiento de observaciones a cargo de la Gerencia de Seguridad ciudadana ya que la **Policía Nacional** mediante **Oficio N°1118-2011.vii DIRTEPOL-DIVTER-SUR1-**



CMF.OFAG señala la imposibilidad de dotar de personal y material logístico para la implementación de una nueva comisaría en el distrito. No procede su ejecución. (Gerencia de Seguridad Ciudadana)

- Mejoramiento de las zonas de acceso al distrito límite con Surquillo. Distrito de Miraflores (Código SNIP 74828): Perfil reformulado por INVERMET y aprobado por la OP-MML. Proyecto a ser ejecutado por la Municipalidad Metropolitana de Lima a través de EMAPE mediante convenio 50%-50%. **Suscripción pendiente**
- Mejoramiento de los Niveles de servicio de la intersección en la Av. 28 de Julio, Av. Reducto y Av. Vasco Núñez de Balboa, distrito de Miraflores (antes Construcción de rampa de acceso desde la Av. Tejada hacia la Av. Reducto en sentido Sur-Norte)(Código SNIP 114703): Perfil reformulado por INVERMET y aprobado por la OPI-MML Proyecto a ser ejecutado por la Municipalidad Metropolitana de Lima a través de EMAPE mediante convenio al 100%.
- Mejoramiento y Rehabilitación de la Infraestructura Vial de la Ca. Bellavista, Ca. Recavarren, Ca. Revett y Ca. Fajardo, Miraflores: El estudio de preinversión requería ser actualizado por pérdida de vigencia. **Se priorizó en el Presupuesto Participativo 2012 Perfil reformulado con nuevo Código SNIP Expediente técnico en elaboración** (Gerencia de Obras y Servicios Públicos)
- Mejoramiento de la infraestructura vial de la Av. 28 de Julio, Miraflores: **el perfil ha sido observado. Corresponde a la Gerencia de Obras Públicas levantar las observaciones.** Perfil en Reformulación (Gerencia de Obras y Servicios Públicos)
- Mejoramiento de la infraestructura vial en el pasaje Los Pinos, Miraflores: **estudio de preinversión requiere ser actualizado por pérdida de vigencia** (Gerencia de Obras y Servicios Públicos)
- Rehabilitación y mejoramiento de la Infraestructura vial de las zonas 3a, 5a, 5b del distrito de Miraflores: **Proyecto adjudicado . Contrato suscrito en Diciembre 2011. Obra en Ejecución.** (Gerencia de Obras y Servicios Públicos)

Proyectos del Presupuesto Participativo 2012 enumerados en orden prioritario (Anexo)

- Mejoramiento del servicio contraincendio y de rescate de altura dela compañía de bomberos Miraflores 28: **perfil observado y en proceso de levantamiento de observaciones.** (Área responsable: Gerencia de Seguridad Ciudadana)



- Mejoramiento de los componentes urbanísticos de la calle Alfonso Ugarte: **en convocatoria** (Gerencia de Obras y Servicios Públicos)
- Ampliación y mejoramiento de la capacidad operativa de patrullaje del servicio de Seguridad Ciudadana: **Expediente de Compra en elaboración**. Se tiene ya cotizaciones de Honda del Perú S.A. (motocicletas), Almacenes Santa Clara S.A. (automóviles Nissan) y Bicicentro (bicicletas) (Gerencia de Seguridad Ciudadana)
- Mejoramiento de los acantilados de la costa Verde, Distrito de Miraflores: **perfil en elaboración faltando metrados y precios unitarios** (Gerencia de Obras y Servicios Públicos)
- Ampliación del local de Seguridad Ciudadana de la Av. Arequipa: **perfil en evaluación (fue observado el 26 de enero de 2012)** (Gerencia de Obras y Servicios Públicos)
- Rehabilitación y Mejoramiento de las bermas laterales de la Av. Grau Sector 4B: **Expediente Técnico en elaboración por la Sub Gerencia de Limpieza y Áreas Verdes** (Gerencia de Obras y Servicios Públicos)
- Instalación del sistema de distribución de recurso hídrico para la activación de la red de aspersores en la vía central de la Av. Arequipa: **revisión y reformulación del PIP por la Subgerencia de Limpieza y Áreas Verdes** (Gerencia de Obras y Servicios Públicos)
- Mejoramiento de la infraestructura vial de las calles pertenecientes al sector 8C: perfil reformulado con nuevo código SNIP, **Expediente Técnico en elaboración** (Gerencia de Obras y Servicios Públicos)

CONCLUSIONES

1. La información que se nos proporciona mediante cuadros es escueta, no explicativa y resulta insuficiente. Sirvan de ilustración los siguientes ejemplos:
 - Se menciona "Perfil Observado" pero no se indica por qué razones lo ha sido.
 - Se consigna "pérdida de vigencia" pero no se explica el por qué el transcurso del tiempo ha hecho devenir en obsoleto el proyecto.
 - Se consigna Revisión y Reformulación del PIP por la Sub Gerencia de Limpieza y Áreas Verdes (el área responsable es la Gerencia de Obras y Servicios Públicos) pero no se indica el plazo, si alguno, que tiene dicha sub gerencia para ello
2. No se está cumpliendo con el cronograma de ejecución de proyectos priorizados en el PP 2012 Todos esos proyectos debieran estar ya en




proceso de convocatoria en el mes de Marzo 2012 y sólo uno lo está: el de remozamiento de la calle Alfonso Ugarte

3. Un proyecto que debiera tener primerísima prioridad por el hecho de que su no realización involucra peligro para la integridad física y la vida y no la tiene es el Mejoramiento de los Acantilados de la Costa Verde, (el perfil está todavía en elaboración ya que faltan metrados y precios unitarios)
4. Hay un atraso evidente para la ejecución de los proyectos que permanecen dentro del PP 2011: (recordemos que originalmente eran 8 proyectos pero que de ellos quedan únicamente dentro del PP 2011 cinco proyectos y medio de los cuales uno ha sido declarado improcedente, otro tiene suscripción pendiente, otro requiere reformulación y levantamiento de observaciones y otro requiere ser actualizado por pérdida de vigencia
 - Hay una sola obra en ejecución (Rehabilitación y Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la zonas 3ª, 5ª, 5B) y una obra que está dentro del plazo de ejecución (mejoramiento del servicio de rescate y auxilio rápido de la Cia. De Bomberos Miraflores 28)
 - Un proyecto ha perdido vigencia y requiere ser actualizado (mejoramiento de la infraestructura en el Pasaje Los Pinos)
 - Un perfil está en reformulación por haber sido observado (Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Av. 28 de Julio)
5. Hay una suma presupuestada que ha salido del Presupuesto Participativo 2011 ascendiente a S/.6'545,043.50 según el detalle siguiente:
 - Fortalecimiento inversión en nueva infraestructura para Seguridad Ciudadana de la zona de Santa Cruz Miraflores (inviabile) disponible: S/1'000,000.-
 - Mejoramiento de las zonas de acceso al distrito límite con Surquillo.(50% Municipalidad de Lima) disponible: S/.1'132,576,50 (el total era de S/.2'265,153.-)
 - Mejoramiento de los niveles de servicio de la intersección en la Av. 28 de Julio, Av. Reducto y Av. Vasco Núñez de Balboa (100 % Muicipalidad de Lima) Disponible: S/.843,104.-
 - Mejoramiento y Rehabilitación de la Infraestructura Vial de la Ca. Bellavista, Ca. Recavarren, Ca. Revett y Ca. Fajardo, priorizado en el Presupuesto Participativo 2012 : disponible: S/.3'569,363.-



RECOMENDACIONES Y SOLICITUDES

1. Que el Comité de Vigilancia entrante se haga cargo de la vigilancia y seguimiento de los proyectos del Presupuesto Participativo correspondientes al año anterior tal como lo venimos haciendo los integrantes del Comité de Vigilancia del PP 2012 para que así dicha vigilancia no quede interrumpida y por lo tanto inconclusa;
2. Que las gerencias responsables proporcionen información pronta, detallada y explicativa acerca del estado de ejecución de los proyectos;
3. Que se dé prioridad y se acelere lo concerniente al Mejoramiento de Acatilados de la Costa Verde (PP 2012), a la escalera telescópica para los bomberos(PP 2012) dado que su no ejecución implica riesgo de integridad física e inclusive de la vida de las personas;
4. Que se cumpla con el diseño y construcción de la unidad de servicio y rescate para los bomberos dentro del plazo de ejecución 160 días calendarios y de ser posible se acorte el mismo que vence a mediados de Junio ya que con esta unidad se contribuye a un mejor auxilio en caso de incendios y a proteger la integridad física y la vida de las personas;
5. Que se acelere el cumplimiento de la ejecución de los proyectos correspondientes al PP 2011 empezando por efectuar la suscripción que está pendiente, la reformulación y levantamiento de observaciones así como la actualización por pérdida de vigencia;
6. Que las gerencias responsables de los proyectos elaboren correctamente la documentación para evitar observaciones posteriores que retrasen la ejecución y de ser necesario contratar profesionales especializados en elaboración de Perfiles, SNIP y Expedientes de Compra;
7. Que las gerencias responsables hagan el seguimiento estricto al cumplimiento del cronograma de proyectos a fin de evitar que caigan en obsolescencia, es decir que pierdan vigencia;
8. Que se nos explique la reasignación de los S/.6'545,043-50 provenientes del PP 2011 (Ver Conclusión N° 5);
9. Que se mejore, reordene y agilice el sistema de archivos para que no se tenga que recurrir a plazos adicionales por estar en búsqueda de la información solicitada por el Comité de Vigilancia;
10. Que las Gerencias responsables proporcionen la documentación que solicite el Comité de Vigilancia sin efectuar el cobro por fotocopia;
11. Que en aras de la economía de papel se proporcione al Comité de Vigilancia una Tableta Electrónica durante el tiempo que duran sus




labores con el fin de acceder electrónicamente a la documentación requerida.


Estamos convencidos que este informe servirá al Consejo de Coordinación Local Distrital de Miraflores para verificar que el Presupuesto Participativo se sujete a los planes de Desarrollo Local Concertados, a la Visión General y a los Lineamientos Estratégicos de los mismos así como a efectuar la coordinación con el Comité de Vigilancia el cumplimiento de las acciones acordadas en el Presupuesto Participativo


En Miraflores a los 26 días del mes de Abril de 2012


COMITÉ DE VIGILANCIA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012


Eugenia Sessarego de Márquez de la Plata


Rudi Rodas Mendizábal


Percy Alvarez Von Maack


Raúl Roca Green


David Caravedo Pimentel

ANEXOS:

- Informe sobre la revisión de documentación concerniente a los proyectos de los Presupuestos Participativos 2011 y 2012 revisión realizada por el Sr. Rudi Rodas el miércoles 18 de Abril y el Viernes 20 de Abril en la Gerencia de Obras y Servicios Públicos y en la de Limpieza Pública y Áreas Verdes respectivamente
- Cronograma de ejecución de proyectos priorizados en el Proceso de Presupuesto Participativo para el año 2012 de la Municipalidad de Miraflores
- Estado de los proyectos priorizados del Presupuesto Participativo 2011 en el Sistema Nacional de Inversión Pública al 30 de Septiembre de 2011
- Lista de Proyectos Priorizados Presupuesto Participativo 2011
- Situación Presupuestal de los proyectos del Presupuesto Participativo 2011 incorporados en el Presupuesto Institucional al 30 de Septiembre de 2011
- Estado de los Proyectos priorizados en el proceso del Presupuesto Participativo 2011 - Situación al 28 de Marzo de 2012
- Estado y Avance de los proyectos priorizados en el Proceso del Presupuesto Participativo 2012 – Situación al 28 de Marzo de 2012



Informe sobre la revisión de documentación concerniente a los proyectos de los Presupuestos Participativos 2011 y 2012, revisión realizada el miércoles 18 de Abril y el Viernes 20 de Abril en la Gerencia de Obras y Servicios Públicos y en la de Limpieza Pública y Áreas Verdes respectivamente

Con fecha miércoles 18 de abril 2012 me apersoné a la gerencia de Obras y Servicios Públicos (GSP) a fin de revisar los expedientes de los diferentes proyectos a cargo de esa dependencia, fui atendido por el Ing. Silva con quien también fuimos a las oficinas de Calle Tarata a fin de revisar otros expedientes que se encontraban en esa oficina, el día viernes 20 de abril de 2012 me dirigí a la oficina de la sub gerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes (SGLAV) cita en Av. Angamos Este 1890 - Surquillo donde fui atendido por el Sub Gerente Sr. Roberto Mannucci; a continuación detalle del estado de avance de los proyectos:

A CARGO DE OBRAS PÚBLICAS

Rampa de acceso Vía Expresa - Tejada (zona 12)

Obra correspondiente al PP2011 y que por acuerdo con la Municipalidad de Lima Metropolitana ésta realizaría la obra en un 100%, la GSP no proporcionó ninguna información escrita sobre la situación de ese proyecto, sólo se limitaron a decir que estaba sujeto a la decisión de la Municipalidad de Lima Metropolitana, no se ha dado cuenta del destino dado al monto no utilizado que se presupuestó para tal obra.

Comisaría de Santa Cruz (zona 1)

Proyecto correspondiente al PP2011, a la fecha se ha desistido de su realización en base a deficiencias logísticas y de personal por parte del Ministerio del Interior, no se ha dado cuenta del destino dado al monto no utilizado que se presupuestó para tal obra.

Remodelación Av. Mariscal Cáceres (zona 11)

Obra correspondiente al PP2011 y que por acuerdo con la Municipalidad de Lima Metropolitana ésta participaría con el 50% de la obra, aunque la GSP no proporcionó ninguna información escrita sobre el convenio o la situación de ese proyecto, nos manifiestan que el compromiso involucraría la calzada del lado surquillano así como pequeños sectores de la calzada del lado miraflorentino que no se repararon en la administración anterior y que presentan deterioro evidente; es de notar que la diferencia de costos de reparación entre el lado miraflorentino y surquillano es amplio por lo que, finalmente, Miraflores terminará subsidiando gran parte de la obra correspondiente a Surquillo y eso sin considerar que la Av. Mariscal Cáceres por su carácter inter distrital debería ser íntegramente reparada por la Municipalidad de Lima Metropolitana; por otro lado no se ha dado cuenta del destino dado al 50% no utilizado del monto presupuestado para tal obra.



Remodelación calle Alfonso Ugarte (zona 5)

Obra correspondiente al PP2012, es el único proyecto que se encuentra en etapa de convocatoria y que se ajusta al cronograma propuesto.

Remodelación de Av. Grau (zona 4)

Obra correspondiente al PP2012, el proyecto se encuentra con SNIP aprobado 201037, se espera hacer la convocatoria en estos días, cabe resaltar que el proyecto contempla solo la remodelación de las veredas y jardineras y el estudio técnico propone dos alternativas pero no se especificó cuál de ellas será la que se realice.

Remodelación de las calles Bellavista, Recavarren y aledaños (zona 4)

Obra correspondiente al PP2012, este proyecto se viene arrastrando desde otros presupuestos participativos y no se ha dado cuenta del destino de los montos asignados anteriormente, actualmente dispone de SNIP aprobado y la obra de 15,090 m² de acuerdo al proyecto se podría estar realizando en 2 etapas pero no se especifica ni cómo ni cuándo, en la GSP nos comunican que están contemplando la revisión de la infraestructura de servicios públicos a fin de evitar posteriores roturas por parte de las empresas de esos servicios, igualmente se tendrá que esperar hasta la conclusión del centro comercial frente al Malecón Balta ya que el intenso movimiento de maquinaria existente en la zona malograría las obras a realizarse.

Central de Emergencia de Seguridad Ciudadana Área 1 (zona 5)

Obra correspondiente al PP2012, nos manifiestan que se han levantado las observaciones y el proyecto cuenta con SNIP aprobado 201223, el expediente técnico propone dos alternativas de obra y una evaluación integral de costos que contemplan tanto el costo de construcción de la nueva Central de Emergencias como el de recursos humanos y logísticos necesarios para el funcionamiento integral de dicha dependencia por lo que determinar el límite entre lo que es el monto requerido del Presupuesto Participativo para la realización del proyecto (infraestructura) se entremezcla con lo que debe ser parte de un Presupuesto Corriente de mantenimiento de los servicios que se prestarán en esa infraestructura, según la GSP en 1 o 2 semanas se estaría aprobando la convocatoria de obra y el proyecto debería estar concluido a finales del mes de octubre del 2012.

A CARGO DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES

Enmallado de acantilados en la Costa Verde (zona 4)

Obra correspondiente al PP2012 que ha sido asignada a la Sub-Gerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes, nos manifiestan que el proyecto corresponde al enmallado de 3,000 m² de zonas del acantilado miraflorentino, específicamente a la zona de la Bajada Balta (frente al mar) y a la zona próxima a donde se encuentran las canchas de tenis y el faro; el expediente técnico supuestamente se ha retrasado en razón de unos estudios de suelo que se tendrían que haber realizado y que deben estar concluidos en una o dos semanas por lo que no se puede adelantar opinión de cronograma alguno respecto a este proyecto.



Implementación del sistema de aspersores para la Av. Arequipa (zonas 5, 6 y 7)

Obra correspondiente al PP2012 que ha sido asignada a la Sub-Gerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes, nos manifiestan que el expediente técnico no se ha concluido en razón que el lugar proyectado inicialmente para la construcción de la Caja de Bombas y cisterna de 100 m³ era utilizado por las instalaciones de varias empresas de servicios públicos por lo que ha sido necesario reubicar dicha obra y reconsiderar el proyecto original, se estima según manifiesta el Sr. Mannucci que el expediente técnico estará listo a más tardar en 2 semanas.

OTRAS APRECIACIONES

- Es de notar que algunos proyectos que fueron objeto de anteriores Presupuestos Participativos y que no se realizaron, se realizaron parcialmente o fueron objeto de convenios que eximieron de gasto total o parcial al municipio miraflorentino no dan cuenta del destino de los montos asignados no utilizados y que debieron re-asignarse a la realización de otros proyectos que seguían en prioridad dentro del respectivo Presupuesto Participativo anual; es menester recomendar se solicite un informe al respecto.
- Hemos notado que los montos asignados a Estudios Técnicos son bastante elevados y no necesariamente son realizados por personal ajeno a la Municipalidad, se recomienda solicitar un informe pormenorizado de sustentación de tales gastos.
- Los Expedientes Técnicos consideran al menos 2 alternativas pero no se nos ha presentado ningún expediente final a realizarse, considerando que siempre existen diferencias significativas entre alternativas no hay manera de determinar el costo y características finales sobre los cuales hacer seguimiento ya que presumiblemente, de no especificarse debidamente los parámetros de construcción y equipamiento de una obra, ésta corre el riesgo de convertirse en una especie de proyecto-híbrido en el que el ahorro e imposición de criterios prime sobre el consenso técnico-presupuestal requerido.

Miraflores, lunes 23 de abril de 2012.



RUDI G. RODAS M.
C. Vigilancia 2012

**CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO 2012
DE LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES**

PRIORIDAD	N° PIP	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2012	FASE DE INVERSION																
					ENE 2012	FEB 2012	MAR 2012	ABR 2012	MAY 2012	JUN 2012	JUL 2012	AGO 2012	SEP 2012	OCT 2012	NOV 2012	DIC 2012					
					ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO		PROCESOS DE CONVOCATORIA		EJECUCION DEL PROYECTO												
	1	SIN PERFIL	REFORZAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS BOMBEROS DE MIRAFLORES CON LA COMPRA DE UNA UNIDAD ESCALERA TELESCOPICA	4,500,000	4,500,000	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO		PROCESOS DE CONVOCATORIA		EJECUCION DEL PROYECTO											
→	2	SIN PERFIL	REMOZAMIENTO DE LA CALLE ALFONSO UGARTE (3 CUADRAS)	600,000	600,000	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO		PROCESOS DE CONVOCATORIA		EJECUCION DEL PROYECTO											
	3	SIN PERFIL	MEJORAMIENTO DE LA FLOTA, RENOVACION DEL PARQUE AUTOMOTOR Y MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	1,050,000	1,050,000	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO		PROCESOS DE CONVOCATORIA		EJECUCION DEL PROYECTO											
→	4	SIN PERFIL	ENMALLADO DEL ACANTILADO PARA SU TOTAL VERDEAMIENTO Y SEGURIDAD ANTE DERRUMBES	910,000	910,000	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO		PROCESOS DE CONVOCATORIA		EJECUCION DEL PROYECTO											
→	5	SIN PERFIL	CENTRAL DE COMANDO/ EMERGENCIA UBICADO EN EL TERCER PISO DE LA BASE DE SERENAZGO, AV. AREQUIPA.	1,500,000	1,500,000	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO		PROCESOS DE CONVOCATORIA		EJECUCION DEL PROYECTO											
→	6	SIN PERFIL	RECUPERACION DE BERMAS LATERALES EN AV. GRAU.	65,000	65,000	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO		PROCESOS DE CONVOCATORIA		EJECUCION DEL PROYECTO											
→	7	152699	INSTALACION DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE RECURSO HIDRICO PARA LA ACTIVACION DE LA RED DE ASPERSORES EN LA VIA CENTRAL DE LA AV. AREQUIPA, DISTRITO DE MIRAFLORES.	155,817	155,817	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO		PROCESOS DE CONVOCATORIA		EJECUCION DEL PROYECTO											
→	8	86902	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CA. BELLAVISTA. CA. RECAVARREN, CA. REVET, Y CALLE FAJARDO, DISTRITO DE MIRAFLORES - I ETAPA	3,569,363	1,219,183	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO		PROCESOS DE CONVOCATORIA		EJECUCION DEL PROYECTO											
TOTAL				12,350,180	10,000,000																

FUENTE: G INFORME N° 015-SQP-GPP/MM

MEMORANDUM N° 119-2011-GSC/MM - GERENCIA SEGURIDAD CIUDADANA.

CORREO ELECTRONICO DE FECHA 02.09.2011 - GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.



ESTADO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Prioridad	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO S/.	SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011				
				Unidad Formuladora	Monto de Inversion SNIP S/.	Estado del Estudio de Preinversion	Fecha	Observaciones
1	168782	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RESCATE Y AUXILIO RAPIDO DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS MIRAFLORES 28, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	1,000,000.00	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA - MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES	1,000,000.00	PERFIL APROBADO DECLARADO VIABLE	06/09/2011	LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA SE ENCUENTRAN ELABORANDO EL EXPEDIENTE DE COMPRA.
2	168713	FORTALECIMIENTO INVERSION EN NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	1,000,000.00	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA - MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES	999,804.00	PERFIL OBSERVADO	03/02/2011	EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A CARGO DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, QUIEN COMUNICA QUE LA POLICIA NACIONAL MEDIANTE OFICIO N° 1118-2011-VII DIRTEPOL-L-DIVTER-SUR1-CMF.OFAD SEÑALA LA IMPOSIBILIDAD DE DOTAR PERSONAL Y MATERIAL LOGISTICO PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA NUEVA COMISARIA EN EL DISTRITO
3	74828	MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS DE ACCESO AL DISTRITO LIMITE CON SURQUILLO, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	2,265,153.00	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET - MUNICIPALIDAD DE LIMA	2,832,669.00	PERFIL EN EVALUACION POR OPI MML	21/09/2011	MEDIANTE OFICIO N° 408-2011-MML/GMM DEL 15.06.2011 LA MUNICIPALIDAD DE LIMA ACEPTA LA PRIORIZACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO A TRAVES DE UN CONVENIO DE COFINANCIAMIENTO POR EL 50% DEL COSTO. - LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES MEDIANTE OFICIO N° 50-2011.ALC/MM DEL 20.06.2011 AGRADECE Y CON OFICIO N° 20-2011-GM/MM DEL 21.06.2011 REMITE EL PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO. ASIGNACION DE VIABILIDAD CORRESPONDE A MUNICIPALIDAD DE LIMA. - CUENTA CON CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL APROBADO Y CONVENIO ESPECIFICO EN PROCESO.
4	114703	DENOMINACION ANTERIOR.-CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO DESDE LA AV. TEJADA HACIA LA AVENIDA REDUCTO EN SENTIDO SUR - NORTE ZONA 10A, 10B, 10C, 11C, 12A, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA DENOMINACION ACTUAL POR MML.-MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIO DE LA INTERSECCION EN LA AV. 28 DE JULIO, AV. REDUCTO Y AV. VASCO NUÑEZ DE BALBOA, DISTRITO DE MIRAFLORES, LIMA - LIMA	843,104.00	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET - MUNICIPALIDAD DE LIMA	1,154,069.50	PERFIL APROBADO DECLARADO VIABLE POR OPI MML	31/08/2011	MEDIANTE OFICIO N° 407-2011-MML/GMM DEL 15.06.2011 LA MUNICIPALIDAD DE LIMA ACEPTA LA PRIORIZACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO Y EL FINANCIAMIENTO DEL 100% DEL COSTO. - LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES MEDIANTE OFICIO N° 18-2011-GM/MM DEL 20.06.2011 AGRADECE Y REMITE EL PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO. DECLARACION DE VIABILIDAD REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE LIMA
5	86902	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CA. BELLAVISTA, CA. RECAVARREN, CA. REVETT Y CA. FAJARDO, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	3,569,363.00	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS - MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES	3,569,363.00	PERFIL APROBADO DECLARADO VIABLE	26/06/2008	ESTUDIO DE PREINVERSION REQUIERE SER ACTUALIZADO POR PÉRDIDA DE VIGENCIA. PRIORIZADO EN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA 2012
	149702	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. 28 DE JULIO, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	4,575,890.00	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS - MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES	4,575,890.00	PERFIL OBSERVADO	15/04/2011	CORRESPONDE EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LA SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
	81502	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL PASAJE LOS PINOS, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	168,000.00	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS - MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES	168,000.00	PERFIL APROBADO DECLARADO VIABLE	06/05/2008	ESTUDIO DE PREINVERSION REQUIERE SER ACTUALIZADO POR PÉRDIDA DE VIGENCIA.
	74575	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS ZONAS 3A, 5A, 5B DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	2,185,872.00	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS - MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES	2,303,895.26	PERFIL APROBADO DECLARADO VIABLE - VERIFICADO	15/02/2008	CUENTA CON FORMATOS SNIP-16 Y 15, EXPEDIENTE TECNICO APROBADO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN CONVOCATORIA PARA SU EJECUCION.
TOTAL			15,607,382.00		18,603,690.76			

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
CARMEN ESTHER MANCILLA LAGUNA
Gerente
Vº Bº
Gerencia de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Econ. ISIDRO ESPINOZA SOLIS
Responsable
Vº Bº
Programación e Inversión



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

SITUACION PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 INCORPORADOS EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

Prioridad	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DE INVERSION SNIP S/.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA INVERSION (*) S/.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO INVERSION S/.	OBSERVACIONES
1	168782	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RESCATE Y AUXILIO RAPIDO DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS MIRAFLORES 28, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	EXPEDIENTE DE COMPRA EN ELABORACION PARA CONVOCATORIA
2	168713	FORTALECIMIENTO INVERSION EN NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	999,804.00	1,000,000.00	999,804.00	PERFIL OBSERVADO
3	74828	MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS DE ACCESO AL DISTRITO LIMITE CON SURQUILLO, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	2,832,669.00	2,265,153.00	1,416,334.50	CORRESPONDE 50% DEL FINANCIAMIENTO. LIMA EJECUTARA PROYECTO Y FINANCIARA OTRO 50%. TRANSFERENCIA FINANCIERA SUJETA A LA FIRMA DEL CONVENIO ESPECIFICO.
4	114703	CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO DESDE LA AV. TEJADA HACIA LA AVENIDA REDUCTO EN SENTIDO SUR - NORTE ZONA 10A, 10B, 10C, 11C, 12A, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	843,104.00	843,104.00	-	MUNICIPALIDAD DE LIMA EJECUTARA EL 100% DEL COSTO.
8	74575	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS ZONAS 3A, 5A, 5B DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA (**)	2,303,895.26		2,303,895.26	SE ENCUENTRA EN CONVOCATORIA PARA SU EJECUCION.
TOTAL			7,979,472.26	5,108,257.00	5,720,033.76	

(*) EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2011 SE CONSIDERO LA SUMA DE S/. 5'000,000.00 EN UN PROYECTO DE DENOMINACION GENERICA QUE POR PRIORIDAD FINANCIERA APROXIMADAMENTE LOS CUATRO PRIMEROS PROYECTOS.

(**) SE INCORPORA POR SALDOS DISPONIBLES DE PROYECTOS (2) Y (3) COFINANCIADO Y FINANCIADO RESPECTIVAMENTE POR LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.



LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2011

PRIORIDAD	COD SNIP	PROYECTO	MONTO
1	168713	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE RESCATE Y AUXILIO RAPIDO DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS N° 28, DISTRITO DE MIRAFLORES	1,000,000
2	168782	FORTALECIMIENTO INVERSION EN NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE MIRAFLORES	1,000,000
3	74828	MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS DE ACCESO AL DISTRITO LIMITE CON SURQUILLO, DISTRITO DE MIRAFLORES	2,265,153
4	114703	CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO DESDE LA AV. TEJADA HACIA LA AVENIDA REDUCTO EN SENTIDO SUR - NORTE ZONA 10A,10B,10C,11C,12A, DISTRITO DE MIRAFLORES	843,104
5	86902	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CA. BELLAVISTA, CA. RECAVARREN, CA. REVETT Y CA. FAJARDO, DISTRITO DE MIRAFLORES	3,569,363
6	149702	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV, 28 DE JULIO, DISTRITO DE MIRAFLORES	4,575,890
7	81502	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL PASAJE LOS PINOS, DISTRITO DE MIRAFLORES	168,000
8	74575	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS ZONAS 3A, 5A, 5B DEL DISTRITO DE MIRAFLORES	2,185,872
MONTO TOTAL			15,607,382



ESTADO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO- 2011
SITUACION AL 28 DE MARZO DEL 2012
(En Nuevos Soles)

Prioridad	Cod. SNIP	Denominación propuesta en el Presupuesto Participativo 2011	Monto de Inversión	Estado del Estudio/Fecha	Ultima Denominación del Estudio	Monto de Inversión en Perfil	Estado del Estudio/Fecha	Monto de Inversión en Exp.Técnico	Situación Actual
1	168713	FORTALECIMIENTO INVERSION EN NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	1,000,000	PERFIL OBSERVADO 03/02/2011					NO PROCEDE SU EJECUCION.
2	168782	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE RESCATE Y AUXILIO RAPIDO DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS MIRAFLORES 28, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	1,000,000		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RESCATE Y AUXILIO RAPIDO DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS MIRAFLORES 28, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	1,000,000	VIABLE 06/09/2011	1,000,000	BUENA PRO - CONSENTIDA: 19 DICIEMBRE 2011 SUSCRIPCION DE CONTRATO: 26 DE DICIEMBRE 2011 PLAZO DE EJECUCION 180 DIAS CALENDARIO.
3	74828	MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS DE ACCESO AL DISTRITO LIMITE CON SURQUILLO, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	2,265,153	VIABLE 17/04/2008	MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS DE ACCESO AL DISTRITO LIMITE CON SURQUILLO, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	2,054,465	VIABLE 02/11/2011		PERFIL REFORMULADO POR INVERMET Y APROBADO POR LA OPI-MML, PROYECTO A SER EJECUTADO POR LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA A TRAVES DE EMAPE MEDIANTE CONVENIO 50%/50%. SUSCRIPCION PENDIENTE.
4	114703	CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO DESDE LA AV. TEJADA HACIA LA AVENIDA REDUCTO EN SENTIDO SUR - NORTE ZONA 10A, 10B, 10C, 11C, 12A, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	843,104	VIABLE 18/04/2009	"MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIO DE LA INTERSECCION EN LA AV. 28 DE JULIO, AV. REDUCTO Y AV. VASCO NUÑEZ DE BALBOA, DISTRITO DE MIRAFLORES, LIMA-LIMA "	1,154,070	VIABLE 31/08/2011		PERFIL REFORMULADO POR INVERMET Y APROBADO POR LA OPI-MML, PROYECTO A SER EJECUTADO POR LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA A TRAVES DE EMAPE MEDIANTE CONVENIO AL 100%.
5	86902	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CA. BELLAVISTA, CA. RECAVARREN, CA. REVETT Y CA. FAJARDO, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	3,569,363	VIABLE 26/06/2008	COD. SNIP 201099 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES PERTENECIENTES AL SECTOR 8C, DISTRITO DE MIRAFLORES, LIMA-LIMA.	4,728,226	VIABLE 17/01/2012		PERFIL REFORMULADO CON NUEVO CODIGO SNIP, EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION, PROYECTO PRIORIZADO EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012
6	149702	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. 28 DE JULIO, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	4,575,890	PERFIL OBSERVADO 15/04/2011	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. 28 DE JULIO, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	4,575,890	PERFIL OBSERVADO 15/04/2011		PERFIL EN REFORMULACION - CORRESPONDE EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LA SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
7	81502	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL PASAJE LOS PINOS, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	168,000	VIABLE 06/05/2008	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL PASAJE LOS PINOS, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	168,000	VIABLE 06/05/2008	06/2008	EL ESTUDIO REQUIERE SER ACTUALIZADO POR PÉRDIDA DE VIGENCIA
8	74575	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS ZONAS 3A, 5A, 5B DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	2,185,872	VIABLE 15/02/2008 - VERIFICADO	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS ZONAS 3A, 5A, 5B DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	2,185,872	VERIFICADO 21/04/2010	CODIGO 2,303,895.26	PROYECTO ADJUDICADO - CONTRATO SUSCRITO EN DICIEMBRE 2011- OBRA EN EJECUCION
TOTAL			15,607,382		TOTAL	15,866,523			

ESTADO Y AVANCE DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - 2012
SITUACION AL 28 DE MARZO DEL 2012
(En Nuevos Soles)

PRIORIDAD	PIP COD. SNIP	DENOMINACION PROPUESTA EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012	MONTO DE INVERSION REFERENCIAL	PIP COD. SNIP	ULTIMA DENOMINACION TECNICA DEL ESTUDIO	Monto de Inversión en Perfil	Estado del Estudio/Fecha	Monto de Inversión en Exp. Técnico	SITUACION ACTUAL	AREA RESPONSABLE
1	SIN PERFIL	REFORZAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS BOMBEROS DE MIRAFLORES CON LA COMPRA DE UNA UNIDAD ESCALERA TELESCOPICA	4,500,000	SIN REGISTRO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CONTRA INCENDIO Y DE RESCATE DE ALTURA DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS MIRAFLORES 28, DISTRITO DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA	4,487,917.50	PERFIL OBSERVADO 16/12/2011		EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
2	SIN PERFIL	REMOZAMIENTO DE LA CALLE ALFONSO UGARTE (3 CUADRAS)	600,000.00	186504	MEJORAMIENTO DE LOS COMPONENTES URBANISTICOS DE LA CALLE ALFONSO UGARTE, DISTRITO DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA	529,229.65	VIABLE 07/10/2011	511,509.26	SE ENCUENTRA EN CONVOCATORIA - APROX BUENA PRO 30.03.2012	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
3	SIN PERFIL	MEJORAMIENTO DE LA FLOTA, RENOVACION DEL PARQUE AUTOMOTOR Y MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	1,050,000	207456	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE PATRULLAJE DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE MIRAFLORES, LIMA-LIMA	1,045,979.52	VIABLE 15/03/2012		EXPEDIENTE DE COMPRA EN ELABORACION	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
4	SIN PERFIL	ENMALLADO DEL ACANTILADO PARA SU TOTAL VERDEAMIENTO Y SEGURIDAD ANTE DERRUMBES	910,000	SIN REGISTRO	MEJORAMIENTO DE LOS ACANTILADOS DE LA COSTA VERDE, DISTRITO DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA		PERFIL EN ELABORACION		PERFIL EN ELABORACION (FALTANDO METRADOS Y PRECIOS UNITARIOS)	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
5	SIN PERFIL	CENTRAL DE COMANDO/ EMERGENCIA UBICADO EN EL TERCER PISO DE LA BASE DE SERENAZGO, AV. AREQUIPA.	1,500,000	201223	AMPLIACION DEL LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA AV. AREQUIPA, DISTRITO DE MIRAFLORES, LIMA-LIMA	2,018,420.00	PERFIL OBSERVADO 26/01/2012		PERFIL EN EVALUACION INGRESO: 27/03/2012	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
6	SIN PERFIL	RECUPERACIÓN DE BERMAS LATERALES EN AV. GRAU.	65,000	201037	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS BERMAS LATERALES DE LA AV. GRAU. SECTOR 4B, DISTRITO DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA	70,700.35	VIABLE 10/01/2012		EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION POR LA SUBGERENCIA DE LIMPIEZA Y AREAS VERDES	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
7	152699	INSTALACION DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE RECURSO HIDRICO PARA LA ACTIVACION DE LA RED DE ASPERSORES EN LA VIA CENTRAL DE LA AV. AREQUIPA, DISTRITO DE MIRAFLORES	155,817	152699	INSTALACION DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE RECURSO HIDRICO PARA LA ACTIVACION DE LA RED DE ASPERSORES EN LA VIA CENTRAL DE LA AV. AREQUIPA, DISTRITO DE MIRAFLORES	155,817.00	VIABLE 23/07/2010		REVISION Y REFORMULACION DEL PIP POR LA SUBGERENCIA DE LIMPIEZA Y AREAS VERDES	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
8	86902	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CA. BELLAVISTA. CA. RECAVARREN, CA. REVET, Y CALLE FAJARDO, DISTRITO DE MIRAFLORES	3,569,363	201099	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES PERTENECIENTES AL SECTOR 8C, DISTRITO DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA	4,728,225.77	VIABLE 17/01/2012		PERFIL REFORMULADO CON NUEVO CODIGO SNIP, EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
TOTAL			12,350,180	TOTAL			13,036,290			